

	y y		
A EMISION PARA APROBACION 03/02/22 NMS N° REVISION FECHA REALIZÓ	APROBÓ		
ENTE PROVINCIAL DE ENERÍA DEL NEUQUÉN			
OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA PROVINCI NEUQUÉN – ZONA SUR - PROSAP IV (LOTE			
Lugar: JUNIN DE LOS ANDES Dpto: Nº Expte:			
Plano: PROCEDIMIENTO ENSAYO GABINETE AMPLIACION SERVICIOS AL	JXILIARES		
Documento: USRS 120 ET EI MD GI 0012			
Patricio Diez 175 Reconquista Sta. Fe Tel.: Plano Proyección Electroluz: 4274-00-X-PT12 03482-421940			
	cala:		
Dibujó: Ing. E. Rosatti Revisión:			
Aprobó: Flecha: 10/02/2022 A			
A STATE OF THE STA			



Con	tenido	
1.	OBJETO	2
2.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	2
3.	PRUEBAS A REALIZAR.	2
3.1.	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES	2
3.2.	PREVENCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS A PERSONAL	3
3.3.	VERIFICACIÓN DE FABRICACIÓN	3
3.4.	VERIFICACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS	3
3.5.	VERIFICACIÓN DE BORNERA DE FRONTERA	4
3.6.	OPERACIÓN MECÁNICA	4
3.7.	PROPIEDADES DIELÉCTRICAS	4
3.8.	ENSAYO PUNTO A PUNTO	4
3.9.	ENERGIZADO PROGRESIVO	5
3.10). ENSAYOS FUNCIONALES	6
4.	REGISTRO DE COMPONENTES PRINCIPALES DE HARDWARE ENSAYADOS	6
5.	OBSERVACIONES GENERAL:	6







1. OBJETO

El presente informe tiene como finalidad establecer un procedimiento para la inspección de los ensayos a realizar sobre el gabinete de Servicios Auxiliares de ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN, obra: PROSAP IV LOTE 1 Y 2.

El objetivo de los ensayos en fabrica es verificar el correcto funcionamiento del tablero, comprobando la respuesta de los diferentes equipos a los requerimientos constructivos del sistema y que se refleje lo planteado en los diagramas funcionales y topográficos.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

La siguiente es una lista de documentos a considerar en conjunto con el presente protocolo de ensayos en fábrica:

- USRS 0120 ET-Me PL Tp 0004 Topográfico de gabinetes de servicios auxiliares -Ampliación.
- USRS 0120 ET-El PL Eu 0004 Unifilar de servicios auxiliares Ampliación.
- USRS 0120 ET EI PL Em 0006 Multifilar ampliación servicios auxiliares C.A.
- USRS 0120 ET EI PL Em 0007 Multifilar ampliación servicios auxiliares C.C.
- USRS 0120 ET EI PL Ef 0006 Funcional ampliación servicios auxiliares C.A.
- USRS 0120 ET EI PL Ef 0007 Funcional ampliación servicios auxiliares C.A.

3. PRUEBAS A REALIZAR.

3.1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES

Se controlarán las características constructivas del gabinete que será entregado como parte de la provisión, verificando que las dimensiones se correspondan con lo indicado en la documentación del desarrollo mecánico y lista de materiales. Además, se observará la presencia de partes y mecanismos como bandejas porta elementos, cantidad de puertas, sub paneles, tapas abisagradas, zócalos, etc. Se verificará características especificadas como tipo de pintura, color, aislamientos térmicos, y grado de protección (IP), esto incluye estado de burletes, sellos y mecanismos de acondicionamiento de aire.

Adicionalmente se hará una verificación visual de las condiciones generales de los equipos, esto es la integridad de cada uno de los componentes. En caso de que existan evidencias de deterioro debido a cualquier factor (mecánico o eléctrico), se procederá a la sustitución por uno nuevo.

Página 2 de 6

Observaciones:	
	1









Observaciones:

3.2. PREVENCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS A PERSONAL

Se observará que el tablero/panel ensayado cuente con las protecciones básicas para prevenir el contacto directo con partes energizadas con tensiones peligrosas. En este caso: puerta de armario y puesta a tierra.

Sai Stach 40
3.3. VERIFICACIÓN DE FABRICACIÓN
Se verificará que la fabricación se corresponda con lo definido en el desarrollo mecánico establecido en la documentación. Esto implica el correcto estado del gabinete, el correcto montaje de los elementos y su ubicación, la correcta identificación de cada elemento en su sitio de montaje predefinido y sobre él mismo, conviniendo que pueden aparecer ligereas diferencias conforme propias del proceso de ensamble que no afecten la funcionalidad de manera alguna. Se verificará la presencia de todos los elementos considerados en el desarrollo mecánico y la lista de materiales.
Se verificará la posibilidad de una fácil integración mecánica al entorno de emplazamiento final del gabinete, teniéndose especial atención a los ductos de cables, acceso al gabinete e ingreso de los cables al área de conexionado en la bornera frontera.
Observaciones:
SHILSFACONS
3.4. VERIFICACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Se controlará que las uniones eléctricas roscadas y atornilladas se encuentren debidamente apretadas.
Observaciones:
SATISFACIONO
,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
District 2 do C



Management System ISO 9001:2015





3.5. VERIFICACIÓN DE BORNERA DE FRONTERA

Se controlará que la bornera de frontera (en este caso de alimentaciones) se encuentre construida con el tipo adecuado de borne, en cantidad suficiente y con su correcta identificación, acorde a lo indicado en el desarrollo eléctrico.

Observaciones:
Sprispreions
3.6. OPERACIÓN MECÁNICA
Se controlará la operación efectiva de los elementos mecánicos actuantes como
enclavamientos, cerraduras, herrajes, bisagras y cualquier parte removible o mecanismos.
Observaciones:
SATISFACIONO
3.7. PROPIEDADES DIELÉCTRICAS V
Antes de los ensayos se deben desconectar los componentes susceptibles de dañarse
debido a la aplicación de tensión, por no estar los mismos preparados para soportar las
condiciones impuestas, por ejemplo, descargadores, PC de consola SCADA, monitor industria
de montaje en panel, todos los II.EE.DD., etc.
El ensayo consiste en someter a los conductores a una tensión alterna de prueba
determinada en función a la tensión nominal de funcionamiento, de acurdo al procedimiento
general descripto en la Norma IRAM 2195. de tensión a aplicar según el circuito que corresponda y se realiza el ensayo durante 1 min.
Observaciones:
SATISFACTORIO
JAN SYMMOTOVO
3.8. ENSAYO PUNTO A PUNTO
Se realizará el control de continuidad entre cada munto de constituidad entre

Se realizará el control de continuidad entre cada punto de conexión eléctrica y de comunicaciones en el circuito interno del tablero o panel. Este ensayo asegura que el diagrama de circuito que se encuentra documentado se corresponde en su totalidad con lo implementado en el tablero, por ello además de verificar la continuidad eléctrica también se

Management System ISO 9001:2015 TÜVRheinland GERTIFIED WWW.IVV.COM ID 9105073274



verifica que los extremos del cable se encuentren en los bornes correctos en su origen y destino, complementando con la verificación en cada punta de la correcta identificación del cable. Deberá utilizarse una clara y duradera identificación de los cables con identificadores con numeración impresa. Este ensayo se efectuará verificando el conexionado con la ayuda de la planimetría correspondiente a diagramas de circuitos, verificando ambas puntas de cada uno de los conductores.

Observacion	es:
Soffisfacion	

3.9. ENERGIZADO PROGRESIVO

Se realizará el energizado progresivo del tablero, con la tensión nominal de alimentación de cada componente o grupo de ellos. Antes de energizar se debe comprobar que la tensión sea la requerida usando un multímetro. Se prestará atención a las indicaciones que pudieran aparecer teniendo en cuenta que al momento de inicio no se encontrará ninguna señal de campo aún presente.

Nota 1: Verificar lo que corresponda colocando,

- ✓ Aprobado
- x Rechazado
- Si no corresponde a este ensayo

Para la correcta identificación de bornes y cables utilizar los diagramas de circuito a partir de la referencia de elemento indicada a continuación

Cierre 29BC1; Seccionador de CA y medición correcta de 220Vca en bornes y barras.
Cierre 52/14; Termomagnética lyC celdas y gabinetes y medición correcta de 220Vac en
bornes
Cierre 52/15; Termomagnética Alimentación gabinete de medición y medición correcta
de 220Vac en bornes.
Cierre 52/16; Termomagnética Reserva 1 y medición correcta de 220Vac en bornes.
Cierre 29BC1; Seccionador de CC y medición correcta de 110Vcc en bornes y barras.
Cierre 72/13; Termomagnética Comando celdas y medición correcta de 110Vcc en
bornes.
Cierre 72/14; Termomagnética Reserva 1 y medición correcta de 110Vcc en bornes.
Cierre 72/15; Termomagnética Alarma celdas y medición correcta de 110Vcc en bornes.
Cierre 72/16; Termomagnética Señalización celdas y medición correcta de 110Vcc en
bornes.
Cierre 72/17; Termomagnética RTU y medición correcta de 110Vcc en bornes.



Managament System ISO 9001:2015





3.10. ENSAYOS FUNCIONALES

Cierre 72/18; Termomagnética Reserva 2 y medición correcta de 110Vcc en bornes.

Se verificará al cerrar cada una de los seccionadores y térmicas la tensión en los bornes

asociados a cada uno de estas. También se verificará la correcta indicación de los led de presencia de tensión. Observaciones: 4. REGISTRO DE COMPONENTES PRINCIPALES DE HARDWARE ENSAYADOS Componente Modelo N° de serie 5. OBSERVACIONES GENERAL: Se deberg correfir la corrience CONTACOS Ing. ARIAS SERGIO Area Sistemas de Potencia Unidad Ingeniería

TOVRheinlend
CERTIFIED

Management System ISO 9001:2015

WWW.IU.com ID 9105073224

ROSATTI EZEQUIEL Ing. Electromecánico Departamento Calidad

Proyección Electroluz SRL

Por PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar

Gerenoia de Transporte E.P.E.N.

Por EPEN