PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.	R.G. 8.6.2 REVISIÓN 14 10/02/2021

1.1-DATOS

Fecha de emisión: **09-12-2025**
Fecha de ensayo: **05-12-2025**
Obra: **3307 - 3RIN-Provisión Tableros**
Cliente: **3R INSTALACIONES S.R.L**
Objeto a ensayar: **TGBT**
Identificación: **TAB. GENERAL DE BAJA TENSION**
Frente: **UNICO**
Columna: **1**
Documentación:
1)_ IE-15

1.2-ELECTRICOS

Tensión nominal de servicio: **400 [Vca]**
Corriente nominal de servicio: **160 [Aca]**
Frecuencia: **50 [Hz]**
Corriente de cc de servicio: **- [kA]**
Tensiones auxiliares: **1)_ 230 [Vca]**

1.3-PROTECCION

Grado de protección: **IP42**

1.4-DIMENSIONES

Gabinete:
Alto (1) *:* **1820 [mm]**
Ancho: **1350 [mm]**
Profundidad: **340 [mm]**
Alto zócalo: **- [mm]**

Barras colectoras:	*Primarias*	*Secundarias*
Fase R:	**N**	**20x5**
Fase S:	**N**	**20x5**
Fase T:	**N**	**20x5**
Neutro:	**N**	**20x5**
Tierra:	**1x30x5**	**N**

[mm x mm] [mm x mm]

1.5-TERMINACIÓN

Gabinete:	**Pintado: Beige - RAL 7032**	S
Bandejas:	**Galvanizado**	S
Zócalo:	-	N
Barras colectoras:		
Fase R:	-	N
Fase S:	-	N
Fase T:	-	N
Neutro:	-	N
Tierra:	**Plateado**	S

3.6-CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: **23,5 [ºC]**
Humedad relativa: **56,5 [%]**

3.1-INSPECCIÓN VISUAL

Dimensional	S
Características técnicas según planos	S
Índice de protección	S
Espesor de pintura	S
Distribución de equipos y elementos	S
Montaje de dispositivos	S
Cableado	S
Sección conductores circuito principal	S
Identificación conductores circuitos principal	S
Sección conductores circuitos auxiliares	S
Identificación conductores circuitos auxiliares	S
Ajuste de terminales	S
Puesta a tierra de equipos	S
Puesta a tierra de puertas	S
Identificación de equipos en bandeja	S
Identificación de bornes	S
Carteles identificatorios	S
Placa característica	S
Distancias mínimas	S
Sección de barras colectoras	S
Identificación de barras colectoras	S
Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1	S
Cubrebornes	S
Portaplanos	N
Tapas	S
Burletes	S
Herrajes	S
Cáncamos de izaje	S
Embalaje	S

3.2-FUNCIONAMIENTO

Mecánico	S
Enclavamientos	S
Circuitos principales	S
Circuitos auxiliares	S
Señalización	S
Medición	
Tensión	S
Corrientes	S
Entradas/Salidas Digitales	N
Entradas/Salidas Analógicas	N
Alarmas	N
Iluminación y/o calefacción	N

2-PROTOCOLO NÚMERO

4894-02-X-PE01

4-REGISTRO FOTOGRAFICO

3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD

Protección contra choques eléctricos (en servicio normal) **S**
Continuidad del circuito de protección (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5) **S**

3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA

(Según I.R.A.M. 2195)
Instrumento: **HIPOT**
Marca: **MEGABRAS**
Nº de serie: **UED 354 OR 7071**
Circuito principal:
Uaplicada: **2000 [V]**
Frecuencia: **50 [Hz]**
Resultado: **S**
Circuito de comando:
Uaplicada: -
Frecuencia: -
Resultado: **E**

3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN

(Según I.R.A.M. 2325)
Instrumento: - *Marca:* - *Nº de serie:* -

Circuito	U_{ensayo}	$T_{aislación}$ θ	*Resistencia de aislación* (2)			*Resultado*
			Fase R	*Fase S*	*Fase T*	
Principal	-	-	-	-	-	**E**
Auxiliar	-	-	-	-	-	**E**

5.1-REFERENCIAS

S Satisfactorio
I Insatisfactorio
E Exceptuado
N No corresponde

5.2-NOTAS

(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.
(2) Resistencia de aislación a θ ºC entre una fase y los demás bornes unidos a masa
Se cumple con **IRAM 2181-I / 61439-1**
No se instalan, ni parametrizan software

6-OBSERVACIONES

CAPELETTI WALTER HERNÁN
REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP
Igeniero Electromecánico
UTN-FRRQ
Matrícula CIE N° 1-3145-8

7-REALIZADO POR:

TOLEDO JOSÉ LUIS
Responsable Calidad y Ensayos
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944
FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina
SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe
www.electroluz.com.ar • e-mail: **info@electroluz.com.ar**