PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO III SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS - INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA CELDAS DE M.T.	R.G. 8.6/3 REVISIÓN 6 10/02/2021

1.1-FICHA TECNICA:

Fecha de emisión: **14-11-2025**
Fecha de ensayo: **14-11-2025**
Obra: **3273 - Amp. MT SET Prensas Girasol**
Cliente: **MOLINOS RIO DE LA PLATA (MRLP)**
Objeto a ensayar: **CMT**
Identificación: **CELDA Nº3 - LINEA 1**
Documentación: **1)_ 3273-01-E-DM-001 Rev. 0**
2)_ 3273-01-E-EU-001 Rev. 0
3)_ 4858-02--E-FU02 Rev. 0

1.2-CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensión nominal de servicio: **33 [kV]**
Corriente nominal de servicio: **1250 [A]**
Frecuencia: **50 [Hz]**
Corriente de cc de servicio: **16 [kA]**
Tensiones auxiliares: **1)_ 110 [Vcc]**
2)_ 220 [V]
Nivel de aislación: **70 [kV]**
Ciclo de operación: **O-0,3s-CO-3min-CO**
Interruptor: **SIEMENS: 3AH5312-2**
Seccionador: **P. ELECTROLUZ: SPAT-33**
Protección: **SCHNEIDER: P5F30**
T.I.: **WEST: HEK33 - 100-200/5-5A**
T.T.: **-: - -**

1.3-PROTECCION

Grado de protección: **IP4X**

1.4-DIMENSIONES

Gabinete:
Alto (1): **2250 [mm]**
Ancho: **1300 [mm]**
Profundidad: **3200 [mm]**
Alto zócalo: **N**

Barras colectoras:	*Principales*	*Secundarias*	
Fase R:	**1x40x10**	**1x40x10**	**[mm x mm]**
Fase S:	**1x40x10**	**1x40x10**	
Fase T:	**1x40x10**	**1x40x10**	
Tierra:	**1x30x5**	**-**	

1.5-TERMINACIÓN

Gabinete:	**Galvanizado**	S
Puertas:	**Pintado: Blanco grisáceo - RAL 90**	S
Bandejas:	**Galvanizado**	S
Zócalo:		N
Barras colectoras:		
Fase R:	**Plateada y Aislada**	S
Fase S:	**Plateada y Aislada**	S
Fase T:	**Plateada y Aislada**	S
Tierra:	**Pasivado**	S

3.1-INSPECCIÓN VISUAL

Dimensional	S
Características técnicas según planos	S
Índice de protección	S
Espesor de pintura	S
Distribución de equipos y elementos	S
Montaje de dispositivos	S
Cableado	S
Sección conductores circuito principal	S
Identificación conductores circuito principal	S
Sección conductores circuitos auxiliares	S
Identificación conductores circuitos auxiliares	S
Ajuste de terminales	S
Puesta a tierra de equipos	S
Puesta a tierra de puertas	S
Identificación de equipos en bandeja	S
Identificación de bornes	S
Carteles identificatorios	S
Placa característica	S
Distancias mínimas	S
Sección de barras colectoras	S
Identificación de barras colectoras	S
Apriete de embarrado s/ I.R.A.M. 2356-1	S
Cubrebornes	S
Portaplanos	N
Tapas	S
Burletes	S
Herrajes	S
Cáncamos de izaje	S
Embalaje	S

3.2-FUNCIONAMIENTO

Mecánico	S
Enclavamientos	S
Circuitos principales	S
Circuitos auxiliares	S
Señalización	S
Medición	
Tensión	S
Corrientes	S
Entradas/Salidas Digitales	S
Entradas/Salidas Analógicas	S
Alarmas	N
Iluminación y/o Calefacción	S

2-PROTOCOLO NÚMERO

4858-02-X-PE02

4-REGISTRO FOTOGRAFICO

3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD

Protección contra choques eléctricos (en servicio normal)	S
Continuidad del circuito de protección (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)	S

3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA

(Según I.R.A.M. 2195)

Circuito principal:
Instrumento: **ANALIZADOR DE AISLACION**
Marca: **HIGH VOLTAJE INC**
Nº de serie: **983**
Uaplicada: **70 [kV]**
Frecuencia: **50 [Hz]**
Resultado: S

Circuito de comando:
Instrumento: -
Marca: -
Nº de serie: -
Uaplicada: -
Frecuencia: -
Resultado: E

3.5-MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL

Instrumento: ***MICROHMIMETRO*** *Marca:* ***MEGABRAS*** *Nº de serie:* ***OG3220H***

Fase	*Corriente*	*Caída de tensión*	*Resistencia*	*Puntos de medición*	*Resultado*
R	**100,00 [A]**	**145,64 [mV]**	**1456,36 [μΩ]**	**D. BARRAS A D. CABLES**	**S**
S	**100,00 [A]**	**144,77 [mV]**	**1447,67 [μΩ]**	**D. BARRAS A D. CABLES**	**S**
T	**100,00 [A]**	**134,83 [mV]**	**1348,26 [μΩ]**	**D. BARRAS A D. CABLES**	**S**

3.6-VERIFICACIÓN DE INTERCAMBIABILIDAD

Resultado: S

5.1-NOTAS

Se cumple con **IRAM 2200/IEC 62271-200**
No se instalan, ni parametrizan software
(1) La altura de la celda no incluye el ducto de gases.

5.2-REFERENCIAS

S	Satisfactorio	E	Exceptuado
I	Insatisfactorio	N	No corresponde

3.7-CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 24,5 ºC
Humedad relativa: 53,2 %

6-OBSERVACIONES

CAPELETTI WALTER HERNÁN
REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP
Igeniero Electromecánico
Matrícula CIE N° 1-3145-8
UTN-FRRQ

7-REALIZADO POR:

TOLEDO JOSÉ LUIS
Responsable Calidad y Ensayos
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944
FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina
SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe
www.electroluz.com.ar • e-mail: **info@electroluz.com.ar**